

Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

07.10.2021 директор Любанского филиала КУП «Миноблтопливо» выдал водителю погрузчика, грузчику и трактористу задание на снос ветхих строений в д. Кузьминки (Коммунарковский сельский исполком). После осмотра подлежащих к сносу домов было принято решение начать с деревянного дома по ул. Садовая, д. 44, у которого отсутствовала крыша. Водитель погрузчика «Амкодор» вырыл котлован, затем заехал за здание и ковшом несколько раз толкнул в сторону сопряжения задней стены здания и боковой, в результате чего часть задней стены здания и часть боковой стены упали. Водитель погрузчика, подцепив вместо ковша вилы, за несколько заходов убрал при помощи вил упавшие бревна в вырытый котлован, затем обрушил оставшуюся часть задней стены. Упавшие бревна и доски водитель переместил при помощи вил в котлован. Грузчик и тракторист поднимали с земли небольшие доски с гвоздями, и бросали их в ковш либо в котлован. Во время сбора досок зависшая часть стены здания обрушилась на тракториста. Бригадой скорой помощи потерпевший был доставлен в УЗ «Любанская ЦРБ», где умер.

В ходе специального расследования установлено, что договор строительного подряда на выполнение строительных, специальных и монтажных работ на объекте «Снос ветхих строений, расположенных на территории Коммунарковского сельского исполнительного комитета» был заключен между Любанским филиалом КУП «Миноблтопливо» и ГУ «Любанский центр обеспечения деятельности бюджетных организаций». Обследование здания, при сносе которого произошел несчастный случай, проведено комиссией Коммунарковского сельского исполкома, которая определила, что работы по его сносу необходимо произвести при помощи погрузчика «Амкодор».

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

неразработка организационно-технологической документации, определяющей состав и содержание основных решений по безопасности их производства;

неоформление наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью;

непроведение целевого инструктажа по охране труда с работниками.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев, необходимо:

заключать договора строительного подряда на выполнение работ по сносу ветхих строений с организацией, имеющей право осуществлять вид деятельности «Разборка и снос зданий и сооружений» (код вида деятельности по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 – 43110);

снос ветхих строений осуществлять на основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации (проект организации строительства, проект производства работ и др.). Указанные решения должны быть разработаны после проведения обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций. По результатам обследования составлять акт, в котором должен быть выбран метод проведения разборки, установлена последовательность выполнения работ, опасные зоны с применением, при необходимости, защитных ограждений, временного или постоянного закрепления или усиления конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

выдавать линейному руководителю работ наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью по установленной форме;

ознакомливать под роспись работающих перед началом работ под роспись с решениями, предусмотренными в организационно-технологической документации, и проводить целевой инструктаж по охране труда;

работы по сносу ветхих строений осуществлять непосредственно под руководством линейного руководителя.